



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**Oggetto:**

**LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA  
PALESTRA SCOLASTICA DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI –  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E  
LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE ALLA DITTA BOCCHI COSTRUZIONI  
SRL**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL TERRITORIO

### RICHIAMATI:

- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 14/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di – rifacimento del manto di copertura palestra scolastica della Frazione Roncole Verdi – redatto dal tecnico incaricato ing. Paolo Dallatana nell'importo complessivo di Euro 62.800,00;
- la determinazione n. 313 del 30/07/2014 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Bocchi Costruzioni S.r.l. con sede a Villanova sull'Arda con il ribasso del 30,4% sull'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera e pertanto per l'importo contrattuale di Euro 38.418,21 (Euro 21.629,07 – 30,4% + Euro 10.140,50 per oneri della sicurezza + Euro 13.223,88 per costo del personale), IVA esclusa;
- il contratto di appalto n. 214 di Rep.Cle sottoscritto in data 04/08/2014, registrato a Fidenza in data 21/08/2014, al n. 1468, serie 1°, con il quale è stato perfezionato l'affidamento dei lavori in oggetto in capo alla ditta Bocchi Costruzioni S.r.l. per l'importo contrattuale di Euro 38.418,21, IVA esclusa;
- la determinazione n. 382 del 16/09/2014 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante a seguito della quale l'importo dei lavori affidati alla ditta Bocchi Costruzioni S.r.l. ammonta complessivamente ad Euro 41.166,01, IVA esclusa, con una maggior spesa di Euro 2.747,80, IVA esclusa, rispetto al contratto originario;
- la determinazione n. 424 del 09/10/2014 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. e nel contempo è stato liquidato il 1° certificato di pagamento alla ditta Bocchi Costruzioni S.r.l. nell'importo di Euro 40.960,18, IVA esclusa;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal direttore lavori ing. Paolo Dallatana in data 28/10/2014, pervenuto in data 29/10/2014 al n. 12882 di prot., in atti alla presente, da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato e alle prescrizioni contrattuali nell'importo risultante dallo stato finale in Euro 41.166,01, IVA esclusa;



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

CONSIDERATO che resta a credito dell'impresa la somma di Euro 205,83, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 251,11, già comprensiva della ritenuta di garanzia dello 0,5%, come meglio specificato nel seguente prospetto:

Descrizione	Importo
Ammontare dello stato finale	41.166,01
Acconti corrisposti in corso d'opera	40.960,18
Restano a credito della ditta esecutrice	205,83
IVA al 22%	45,28
Totale complessivo	251,11

CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori ha comportato una spesa complessiva di Euro 55.551,49 con una minore spesa di Euro 7.248,51 rispetto alla somma preventivata e autorizzata di Euro 62.800,00, come specificato nel prospetto di seguito riportato:

	Descrizione	Importo modificato	Importo consuntivo	+/-
A	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	41.166,01	41.166,01	0,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B.1	per IVA al 22%	9.056,52	9.056,52	0,00
B.2	per spese tecniche (compresi IVA e oneri accessori)	5.328,96	5.328,96	0,00
B.3	per imprevisti	2.579,04	0	- 2.579,04
B.4	Per ribasso d'asta	4.669,47	0	- 4.669,47
C	Totale complessivo	62.800,00	55.551,49	- 7.248,51

CONSIDERATO che è possibile liquidare all'ing. Paolo Dallatana, appositamente incaricato con determinazione n. 41/2014, le competenze professionali per la progettazione e direzione dei lavori in oggetto nell'importo di Euro 4.200,00, oltre contributo integrativo del 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 5.328,96;

DATO ATTO che la somma di Euro 62.800,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto è prevista al capitolo 2.01.0501.2300 "riqualificazione energetica immobili comunali" del bilancio dell'esercizio corrente in conto RR.PP. 2013 finanziato in parte con contributo della Regione Emilia Romagna (Euro 19.965,00);

#### RILEVATO:

- che il CUP assegnato all'intervento in oggetto è il seguente F79H14000000006;
- che il CIG assegnato all'intervento in oggetto è il seguente 580082610D;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e relativi allegati;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 56 del 13/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2014 e nel contempo la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente con l'individuazione delle Posizioni Organizzative e dei relativi Responsabili;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 in data 20/06/2014 prot. n. 7062 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 4 (Territorio e Sviluppo Produttivo);

## DETERMINA

1. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal direttore lavori ing. Paolo Dallatana in data 28/10/2014, in atti alla presente, da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato e alle prescrizioni contrattuali nell'importo risultante dallo stato finale in Euro 41.166,01, IVA esclusa, con un credito residuo di Euro 205,83, comprensivo della ritenuta di garanzia dello 0,5%, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 251,11, in favore della ditta Bocchi Costruzioni S.r.l. esecutrice dei lavori;
2. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta Bocchi Costruzioni S.r.l. la somma di Euro 205,83, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 251,11, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. DI LIQUIDARE e pagare all'ing. Paolo Dallatana la somma complessiva di Euro 5.328,96, oneri accessori ed IVA compresi, a saldo di ogni suo avere per le competenze professionali relative alla progettazione e direzione dei lavori in oggetto;
4. DI DARE ATTO che la somma di Euro 5.580,07 (Euro 251,11 + Euro 5.328,96) trova copertura al capitolo 2.01.0501.2300 "riqualificazione energetica immobili comunali" del bilancio dell'esercizio corrente in conto RR.PP. 2013 finanziato in parte con contributo della Regione Emilia Romagna;
5. I DARE ATTO che la realizzazione dei lavori in oggetto ha comportato una spesa complessiva di Euro 55.551,49 con una minor spesa di Euro 7.248,51 rispetto alla somma autorizzata di Euro 62.800,00, come meglio specificato nel prospetto riportato in premessa;



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

6. DI AUTORIZZARE lo svincolo e la restituzione della polizza fidejussoria n. 380400033 dell'importo di Euro 15.367,28 emessa in data 18/07/2014 da AXA Assicurazioni S.p.A. e presentata dalla ditta Bocchi Costruzioni S.r.l. quale cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
7. DI TRASMETTERE apposita richiesta alla Regione Emilia – Romagna per l'erogazione del contributo concesso per la realizzazione dei lavori di rimozione e smaltimento amianto;
8. DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
9. DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto;

## RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. n. 241/1990 è l'arch. Roberta Minardi – Ufficio Tecnico;
- il presente provvedimento, ove comporti impegno di spesa, produrrà i suoi effetti dal momento dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

**Il Responsabile del Servizio**

***Roberta Minardi / INFOCERT SPA***



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

**DETERMINAZIONE N 473 DEL 05/11/2014**

**Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE ALLA DITTA BOCCHI COSTRUZIONI SRL**

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.**

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO

Busseto, lì 06/11/2014

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Elena Stellati / INFOCERT  
SPA